ADRES: _____ **Standaardinstellingen FEK hoofdthermostaat**

FEK HOOFDTHERMOSTAAT (KLEPJE DICHT)

		Wijziging #1	Wijziging #2	Wijziging #3
Bedrijfstoestand	**Automatisch bedrijf (klok icoon)**			

FEK HOOFDTHERMOSTAAT (KLEPJE OPEN)

			Wijziging #1	Wijziging #2	Wijziging #3
Ruimtetemp	Dag moet	**22 °C**			
	Nacht moet	**20 °C**			
	Ruimte is	Nvt			
Temperaturen		Nvt			
Prog-Stookl		Nvt			
Stooklijn		**0.60**			
Inzetgebied	Taal	**Nederlands**			
	Contrast	**4**			
	Keuze FEK	Nvt			
	Correctie	**0.0**			
	Ruimte-invloed	**10,** **Met extra ruimtethermostaten op 0**			
	LCD-test	Nvt			
	NR-SW	Nvt			