ADRES: _____ **Standaardinstellingen WPC warmtepomp**

WARMTEPOMP (BEGINSCHERM)

Bedrijfstoestand	Programmawerking (klok) i.v.m. legionellapreventie

MENU → PROGRAMMA'S

			Wijziging #1	Wijziging #2	Wijziging #3
Verwarmingsprogramma	Verwarmingscircuit 1	Nvt			
	Verwarmingscircuit 2	Nvt			
Warmwaterprogramma	Warmwaterprogramma	**Willekeurige nacht in de week één blok van 2 uur uitzetten i.v.m. verdeling netbelasting**			
	Partyprogramma	Nvt			
	Vakantieprogramma	Nvt			
	Opwarmprogramma	**UIT**			

MENU → INSTELLINGEN

					Wijziging #1	Wijziging #2	Wijziging #3
Algemeen	Datum/Tijd	Kloktijd		**Actuele gegevens invoeren**			
		Jaar		**Actuele gegevens invoeren**			
		Maand		**Actuele gegevens invoeren**			
		Dag		**Actuele gegevens invoeren**			
	Zomertijd instellen	Begin dag		**Actuele gegevens invoeren**			
		Einde dag		**Actuele gegevens invoeren**			
	Contrast			**5**			
	Contrast			**50%**			
	Touchgevoeligheid			**4**			
	Touchversnelling			**6**			
Verwarmen	Verwarmingscircuit 1	Minimum temperatuur		**UIT**			
	Basisinstelling	Bufferwerking		**UIT, met buffervat AAN**			
		Zomerbedrijf	Zomerbedrijf	**AAN**			
			Buitentemperatuur	**20 °C**			
			Gebouwisolatie	**1 etmaal**			
		Maximale retourtemperatuur		**35 °C**			
		Maximale aanvoertemperatuur		**40 °C**			
		Vaste-waardewerking		**UIT**			
		Verwarmingscircuit optim		**UIT**			
		Vorstbeveiliging		**4 °C**			
	Pompcycli	Aan/Uit		**UIT, bij vorst in ruimte AAN**			
	Elektrische bijverwarming	Bivalentietemp verwarming		**-5 °C**			
		Ond Werkingsgebied		**UIT**			
Warmwater	Warmwatertemperaturen	Comfort temperatuur		**50 °C**			
		Eco temperatuur		**60 °C**			
	Basisinstelling	Warmwaterhysterese		**5 K**			
		WW leerfunctie		**UIT**			
		WW-correctie		**3 K**			
		Combinatieboiler		**UIT**			
		Antilegionellabehandeling		**UIT**			
	Elektrische bijverwarming	Bivalentietemperatuur		**-20 °C**			
		Ond Werkingsgebied		**UIT**			
Koelen	Koelen	Aan/Uit		**AAN**			
	Cooling Mode	Passieve koeling/Actieve koeling		**PASSIEF**			
	Passieve koeling	Oppervlaktekoeling	Oppervlaktekoeling	**AAN**			
			Gevraagde aanvoertemp	**15 °C**			
			Hysteresis aanvoertemp	**3 K**			
			Geraagde kamertemp	**24 °C**			
		Ventilatorkoeling	Ventilatorkoeling	**UIT**			

ADRES: _____ **Standaardinstellingen WPC warmtepomp**

MENU → IN BEDRIJFSTEL

			Wijziging #1	Wijziging #2	Wijziging #3
Code invoeren		****			
Taal		**Nederlands**			
Bron	Min bron temperatuur	**2 °C**			
	Vermogen bronpomp	**35 %**			
	Bron medium	**GWS**			
Verwarmen	Regeldynamiek	**10,** **Let op! Alle WPC04's op 20**			
	HD Sensor max	**40 bar**			
	Vermogen verw circuit pomp	**7 K temperatuurverschil over CV-circuit** **Met buffervat op 30%**			
Warmwater	Vermogen warmwater pomp	**30 %**			
Compressor	Stilstandtijd	**20 mins, met buffervat op 35 mins,** **Let op! Alle WPC04's op 10 mins**			
	Eenfase-werking	**UIT**			
	Directstart	**UIT**			
Noodbedrijf	Aan/Uit	**UIT**			
Reset Warmtepomp	Aan/Uit	**UIT**			
Reset Foutlijst	Aan/uit	**UIT**			
Reset Systeem	Aan/Uit	**UIT**			